

Акт плановой выездной проверки № 1
Общества с ограниченной ответственностью
«Красноярская теплоэнергетическая компания»

«26» июня 2020 г.

Красноярский район, п. Волжский

Основание проведения проверки: Распоряжение администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 16.06.2020 №355-р «Об осуществлении контроля за исполнением концессионного соглашения», во исполнение части 1, 2 и 4 статьи 9 Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ).

Наименование органа контроля за исполнением концессионного соглашения: Комиссия по осуществлению контроля за исполнением концессионного соглашения.

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, проводивших проверку:

- первый заместитель Главы муниципального района Красноярский Самарской области, председатель комиссии Домнин Дмитрий Владимирович;
- руководитель МКУ-управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области Гаврилов Алексей Сергеевич;
- руководитель правового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области Держаев Николай Александрович;
- врио руководителя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области Иванова Елена Федоровна.

Предмет проведения проверки:

- проверка соблюдения концессионером обязательств, указанных в п.62 концессионного соглашения в отношении объектов систем теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения муниципального района Красноярский Самарской области от 31.10.2019г. (далее – концессионное соглашение).

Цель проведения проверки: реализация концессионного соглашения в части осуществления контроля за исполнением концессионного соглашения.

Сроки проведения проверки: с 23.06.2020 г. по 26.06.2020 г.

Объект проведения проверки: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская теплоэнергетическая компания».

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа документов (в том числе: правовых актов, концессионного соглашения), осмотра объектов систем теплоснабжения и центрального горячего водоснабжения входящих в состав объекта концессионного соглашения и иного имущества.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская теплоэнергетическая компания», сокращенное наименование ООО «Красноярская ТЭК» (далее - Организация). Юридический адрес: 446370, Российская Федерация, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Полевая, дом 5А, ком. 15.

Организация имеет в пользовании имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Организация поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 7 по Самарской области (свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 29.03.2018г). Организации присвоено: ОГРН 1186313027152, ИНН 6376027942.

2. Соблюдение концессионером обязательств, предусмотренных концессионным соглашением.

Проверка по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения (далее – контроль) назначена концедентом на основании частей 1, 2 и 4 статьи 9 Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ) в порядке, установленном концессионным соглашением, в соответствии с утвержденным графиком проведения проверок по осуществлению контроля за соблюдением условий концессионного соглашения.

2.1. Проверка соблюдения концессионером условий концессионного соглашения в части исполнения обязательств по реконструкции объектов систем теплоснабжения и центрального горячего водоснабжения входящие в состав объекта концессионного соглашения.

В соответствии с Приложением 4 к концессионному соглашению и п.18.2. концессионного соглашения концессионер обязан провести мероприятия по реконструкции объектов систем теплоснабжения и центрального горячего водоснабжения.

Из Приложения 4 к концессионному соглашению следует, что концессионер должен провести проверку в срок, установленный в указанном Приложении 4.

В настоящее время срок реализации мероприятий по реконструкции объектов систем теплоснабжения и центрального горячего водоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения не наступил.

2.2. Проверка соблюдения концессионером условий концессионного соглашения в части целевого использования объекта концессионного соглашения.

В результате проведения проверки выявлено, что ООО «Красноярская ТЭК» осуществляет деятельность по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в процессе осуществления своей

деятельности использует объект концессионного соглашения и иное имущество по целевому назначению.

2.3. Проверка расходов на эксплуатацию объекта концессионного соглашения, фактически произведенных концедентом.


На момент проведения проверки расходов на эксплуатацию объекта концессионного соглашения концедентом не осуществлялось.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

первый заместитель
Главы муниципального района
Красноярский Самарской области,
председатель комиссии


Д.В. Домнин

руководитель МКУ
-управление строительства и ЖКХ
администрации муниципального района
Красноярский Самарской области



А.С. Гаврилов


руководитель правового управления
администрации муниципального района
Красноярский Самарской области


Н.А. Держаев

врио руководителя
Комитета по управлению
муниципальной собственностью
администрации муниципального района
Красноярский Самарской области


Е.Ф. Иванова

Акт получен:

(должность)


(подпись) (ФИО)

26.06.2020
(дата)

