

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального района Красноярский Самарской области
на 2020-2025 годы» за 2023 год

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области» утверждена постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 23.09.2020 № 274.

2. Цели и задачи муниципальной программы:

Цель программы:

- 1) по водоснабжению – обеспечение населения, предприятий, организаций питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам;
- 2) по водоотведению – достижение предельно допустимых норм сброса сточных вод.

Задачи программы:

- 1) строительство и модернизация систем водоснабжения;
- 2) строительство и модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод;
- 3) повышение эффективности и надежности систем водоснабжения;
- 4) повышение эффективности и надежности систем водоотведения и очистки сточных вод.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Информация о результатах достижения значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
за отчетный год (или за весь период реализации программы
с разбивкой по годам)

п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)		Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые	
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения	%	68,4	68,4	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

	Количество разработанных проектных документаций	Ед.	1	0	МКУ- управление строительства и ЖКХ Начало реализации мероприятий перенесено на 2023 год
	Снижение уровня износа объектов водоснабжения	%	60,3	60,3	МКУ- управление строительства и ЖКХ Начало реализации мероприятий запланировано на 2023 год
	Доля населения, обеспеченного централизованной канализационной системой	%	32,9	32,9	МКУ- управление строительства и ЖКХ Начало реализации мероприятий запланировано на 2023 год
	Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, очищенных до нормативных значений	%	66,7	66,7	МКУ- управление строительства и ЖКХ Начало реализации мероприятий запланировано на 2023 год
	Снижение уровня износа объектов водоотведения	%	67,8	67,8	МКУ- управление строительства и ЖКХ Начало реализации мероприятий запланировано на 2023 год

3.1. Отклонения значений показателей (индикаторов) от их плановых значений произошли, в связи с тем, что по мероприятию "Проектирование и строительство подводящих водопроводных сетей в с. Водино Красноярского района Самарской области" проектные работы до настоящего момента не завершены. Срок выполнения работ по данному контракту до 30.11.2025.

3.4. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы:

Объем финансирования программы за счет всех источников за отчетный год (или за весь период реализации программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы				
	Наименование мероприятия, № подпункта	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.)		Ответственный исполнитель	Исполнитель, участник
		план	факт		
	Наименование подпрограммы				
1.	Реконструкция водозабора и разводящих сетей в	230308	226853	МКУ- управление строительства и ЖКХ администрации	

	с. Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области			муниципального района Красноярский Самарской области	
2.	Проектирование и строительство подводящих водопроводных сетей в с.Водино Красноярского района Самарской области	19000	0	МКУ- управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области	

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

Постановление о внесении изменений от 26.04.2022 № 96, постановление о внесении изменений от 06.12.2022 № 323, постановление о внесении изменений от 13.06.2023 № 163.

Подпись ответственного исполнителя


